

GESTÃO DE CONVÊNIO - PROJETOS ESPECIAIS



SEQ.	STATUS	CONVÊNIO	DATA ASSINATURA	PROPONENTE	OBJETO	ADITIVO	DATA ASSINATURA	OBJETO	VALOR CONCEDENTE	VALOR PROPONENTE	VALOR GLOBAL (R\$)	VALOR REPASSADO CONCEDENTE	PRESTAÇÃO DE CONTAS		
													PARCIAL	FINAL	OBS.
1	VIGENTE	CV 001/2021-UGPE	29/10/2021	LÁBREA	Recuperação do Sistema Viário na Sede do Município de Labrea.				20.810.212,60	645.464,65	21.455.677,25	5.445.253,58			EM EXECUÇÃO
2	VIGENTE	CV 002/2021-UGPE	03/11/2021	MANAUS	Prestação de serviços de recuperação e requalificação de pavimento asfáltico nas vias públicas da cidade de Manaus - ASFALTA MANAUS I.	1º T.A	08/03/22	Ateração do proponente	100.000.000,00	10.442.704,28	110.442.704,28	100.000.000,00			EM EXECUÇÃO
3	VIGENTE	CV 003/2021-UGPE	05/11/2021	MANAUS	Recuperação de Sistema Viário na sede do município de Manaus - ASFALTA MANAUS II.	1º T.A	08/03/22	Ateração do proponente	50.000.000,00	1.585.108,91	51.585.108,91	50.000.000,00			EM EXECUÇÃO
4	VIGENTE	CV 004/2021-UGPE	10/11/2021	MANAUS	Contenção de talude e construção de praça, localizada na avenida "d" e Avenida Itaberaba, s/n - Conjunto Francisca Mendes - Bairro Cidade Nova	1º T.A	08/03/22	Ateração do proponente	2.751.266,57	56.148,30	2.807.414,87	2.751.266,57			EM EXECUÇÃO
5	VIGENTE	CV 005/2021-UGPE	12/11/2021	SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	Revitalização da estrada do aeroporto no município de Santa Isabel do Rio Negro.				4.142.159,73	103.253,21	4.245.412,94	4.142.159,73			EM EXECUÇÃO
6	VIGENTE	CV 006/2021-UGPE	12/11/2021	SANTA ISABEL DO RIO NEGRO	Serviços de Pavimentação asfáltica do sistema viário no município de Santa Isabel do Rio Negro/AM.				4.410.248,52	92.855,02	4.503.103,54	4.410.248,52			EM EXECUÇÃO
7	VIGENTE	CV 007/2021-UGPE	17/11/2021	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	Recapamento de 14.412,40 metros lineares de Pavimento Asfáltico em CBUQ e Meio Fio, 100.886,80 m2 de Pavimento Asfáltico na Estrada do Camanaus no município de São Gabriel da Cachoeira/AM.				13.347.665,84	503.261,04	13.850.926,88	2.642.733,20			EM EXECUÇÃO
8	VIGENTE	CV 008/2021-UGPE	17/11/2021	MANAUS	Contenção de talude e construção de calçada, localizada na rua Biblos s/nº bairro Nova Cidade.	1º T.A	08/03/22	Ateração do proponente	3.320.279,68	67.760,81	3.388.040,49	1.653.990,50			EM EXECUÇÃO
9	VIGENTE	CV 009/2021-UGPE	17/11/2021	MANAUS	Reforma da Feira Municipal da Japiilandia, Feira Municipal do São Francisco e Mercado Municipal Dr. Jorge de Moraes.	1º T.A	09/03/22	Ateração do proponente	1.273.702,90	25.993,94	1.299.696,84	1.273.702,90			EM EXECUÇÃO
10	VIGENTE	CV 010/2021-UGPE	17/11/2021	MANAUS	Reforma da Feira Municipal do Mundo Novo, Feira Municipal Padre Rogério Ruvoletto (Santa Etelvina) e Feira Municipal da Nova Cidade.	1º T.A	09/03/22	Ateração do proponente	1.303.332,37	26.598,62	1.329.930,99	1.303.332,37			EM EXECUÇÃO
11	VIGENTE	CV 011/2021-UGPE	17/11/2021	MANAUS	Reforma da Feira Municipal Armando Mendes, Feira Municipal Coberta Jorge Teixeira, Feira Municipal Coroado e Feira do Porto da Ceasa.	1º T.A	09/03/22	Ateração do proponente	3.637.257,68	74.229,75	3.711.487,43	3.637.257,68			EM EXECUÇÃO
12	VIGENTE	CV 012/2021-UGPE	17/11/2021	MANAUS	Reforma de duas Feiras Itinerantes e a Feira Municipal do Alvorada.	1º T.A	09/03/22	Ateração do proponente	3.002.301,51	61.271,46	3.063.572,97	3.002.301,51			EM EXECUÇÃO
13	VIGENTE	CV 013/2021-UGPE	17/11/2021	MANAUS	Reforma da Feira Manaus Moderna, Feira Municipal da Banana e Feira Municipal da Panair.	1º T.A	09/03/22	Ateração do proponente	4.933.686,77	100.687,48	5.034.374,25	4.931.726,76			EM EXECUÇÃO
14	VIGENTE	CV 014/2021-UGPE	17/11/2021	MANAUS	Reforma da Feira Municipal do Polivalente, Feira Municipal do 40, Feira Municipal da Banana - Eduardinho, Feira Municipal João Sena, Feira Municipal Alvorada I - CEASA, Feira Municipal da Glória e o Mercado Municipal Maximino Corrêa.	1º T.A	25/01/22	Alterar a conta bancária específica	4.699.601,74	95.910,24	4.795.511,98	4.699.601,74			EM EXECUÇÃO
15	VIGENTE	CV 015/2021-UGPE	17/11/2021	MANAUS	Reforma da Feira Municipal Produtor Santo Antônio, Feira Municipal do São Jorge e Feira Municipal Dorval Porto (Nossa Senhora das Graças).	1º T.A	09/03/22	Ateração do proponente	2.372.922,61	48.426,99	2.421.349,60	2.372.922,61			EM EXECUÇÃO
16	VIGENTE	CV 016/2021-UGPE	17/11/2021	MANAUS	Reforma da Feira Municipal do Quarentão (Compensa), Mini Shopping - NAC Compensa e Feira Modelo da Compensa.	1º T.A	09/03/22	Ateração do proponente	3.090.043,07	63.062,10	3.153.105,17	3.090.043,07			EM EXECUÇÃO
17	VIGENTE	CV 017/2021-UGPE	25/11/2021	CAAPIRANGA	Ampliação, implantação e Melhorias de vicinais com pavimentação asfáltica no Ramal Maloca no município de Caapiranga / Am.	1º T.A	24/03/22	Alteração de prazo	3.111.432,92	63.498,63	3.174.931,55	1.357.262,57			EM EXECUÇÃO
18	VIGENTE	CV 018/2021-UGPE	21/12/2021	MANAUS	Apoiar o programa de reestruturação, requalificação do transporte coletivo do Município de Manaus, visando o equilíbrio econômico financeiro e, consequentemente, a reestruturação e requalificação do sistema de transporte coletivo do município de Manaus, proporcionando o acesso aos sistemas de transporte seguros, acessíveis e sustentáveis para os usuários.	1º T.A	25/03/22	Ateração do proponente	120.000.000,00	36.000.000,00	156.000.000,00	20.000.000,00			EM EXECUÇÃO
19	VIGENTE	CV 001/2022-UGPE	15/02/2022	ALVARÃES	Execução dos serviços de Recuperação do Sistema Viário de Alvarães/AM.				9.338.516,55	190.581,97	9.529.098,52	4.669.258,28			EM EXECUÇÃO
20	VIGENTE	CV 002/2022-UGPE	15/02/2022	ALVARÃES	execução dos serviços de Implantação do Sistema de Iluminação em LED no município de Alvarães/AM.				1.287.841,46	26.282,48	1.314.123,94	429.280,49			EM EXECUÇÃO
21	VIGENTE	CV 003/2022-UGPE	06/04/2022	RIO PRETO DA EVA	Recuperação do sistema viário do município de Rio Preto da Eva				7.712.525,32	157.398,48	7.869.923,80				

22	VIGENTE	CV 004/2022-UGPE	06/04/2022	RIO PRETO DA EVA	RECUPERAÇÃO DO RAMAL DA ZF 7 NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA.				10.000.000,00	216.804,50	10.216.804,50			
23	VIGENTE	CV 005/2022-UGPE	06/04/2022	TEFÉ	Recuperação de 5.982,30 M de pavimentação, com a construção de 11.613,49 M de calçadas, meio fio e sarjeta no bairro Abial no município de Tefé.				14.983.906,94	305.794,01	15.289.700,95	4.994.635,65		
24	VIGENTE	CV 006/2022-UGPE	11/04/2022	NOVO ARIPUANÃ	Execução drenagem superficial com extensão total de 47.714,20 m lineares de calçada, meio-fio e sarjeta, no Município de Novo Aripuanã/AM				10.919.189,98	296.606,93	11.215.796,91			
25	VIGENTE	CV 007/2022-UGPE	12/04/2022	ATALAIA DO NORTE	Implantação do sistema de iluminação pública de LED.				900.000,00	21.220,54	921.220,54			
TOTAL									401.348.094,76	51.270.924,34	452.619.019,10	226.806.977,73		